

## ORDEN DE TRABAJO #001

---

Imprimir Esta Orden

**Asignado a:** Técnico en Estructuras y Albañilería

**Objetivo:** Ejecutar trabajos de impermeabilización en superficie de azotea y realizar preparaciones estructurales menores.

**Compensación Estimada por esta orden:** 5 días x \$800.00 / Jornada = **\$4,000.00 MXN**

**Materiales a utilizar por cada orden:**

- Manto asfáltico prefabricado 4.0 mm: 30 m2
- Primario asfáltico base solvente: 8 Litros
- Gas LP (cilindro 10 kg): 1 Unidad

**Instrucciones Paso a Paso:**

1. Limpiar y preparar la superficie de 30 m2 de azotea, asegurando que esté seca y libre de polvo o residuos.
2. Aplicar el primario asfáltico de manera uniforme sobre toda el área a impermeabilizar.
3. Calentar y fusionar las láminas de manto asfáltico prefabricado, asegurando un traslape adecuado y un sellado hermético en todas las uniones y bordes.
4. Realizar pruebas de estanqueidad para verificar la correcta instalación del sistema de impermeabilización.
5. Apoyar en la coordinación de materiales pesados y en la limpieza general del sitio de trabajo según se requiera.