

# ACTA DE ENTREGA Y CONFORMIDAD DE OBRA ARCOMEX



Imprimir Acta de Entrega y Conformidad

Documento de entrega técnica para validación del cliente

DATOS GENERALES DE LA OBRA	
<b>Descripción de la obra</b>	Sería trabajo de impermeabilizante 30 m2 Pintura 40 m2 Calentador solar Cocina integral Loseta 60m2 Azulejo en el baño 2x2 Cambio de 3 puertas a madera Herreria para 5 ventanas
<b>Área total calculada</b>	30 m2 impermeabilización, 40 m2 pintura, 1 unidad calentador solar, 1 unidad cocina integral, 60 m2 loseta, 4 m2 azulejo, 3 unidades puertas, 5 unidades herrería.
<b>Personal asignado</b>	1 Técnico en Estructuras y Albañilería, 2 Especialistas en Acabados y Revestimientos, 1 Técnico Instalador de Sistemas Hidrosanitarios, 2 Especialistas en Carpintería y Estructuras de Madera, 2 Especialistas en Herrería Metálica, 2 Asistentes de Construcción
<b>Tiempo estimado</b>	20 Días
<b>Fecha de elaboración</b>	22/07/2024

## Resumen de Materiales a Entregar

Material	Cantidad	Unidad
Manto asfáltico prefabricado	30	m2
Primario asfáltico	8	Litros
Gas LP	1	Unidad (10 kg)
Pintura vinílica	20	Litros
Sellador acrílico	4	Litros
Cinta masking tape	2	Rollos
Rodillos para pintura	2	Unidades

Charolas para pintura	2	Unidades
Brochas	2	Unidades
Lijas	10	Unidades
Calentador solar	1	Unidad
Tubería CPVC	15	Metros
Conexiones CPVC	1	Juego variado
Válvulas de esfera	2	Unidades
Válvula check	1	Unidad
Aislante para tubería	15	Metros
Sellador de roscas	1	Unidad
Cocina integral modular	1	Juego completo
Grifo monomando	1	Unidad
Silicona sellador acrílico	2	Cartuchos
Herrajes para montaje	1	Juego variado
Loseta cerámica	66	m2
Azulejo cerámico	5	m2
Adhesivo para loseta	14	Sacos
Adhesivo para azulejo	1	Saco
Boquilla gris	4	Sacos
Crucetas para loseta	1	Paquete (500 pzas)
Esponja para boquillar	2	Unidades
Cuchara de albañil	1	Unidad
Puertas de madera	3	Unidades
Marcos de madera	3	Juegos
Bisagras	9	Unidades (3 por puerta)
Chapas	3	Unidades

Tornillos para madera	1	Caja
Espuma expansiva	2	Botes
Perfiles de acero	100	Metros lineales
Electrodos para soldar	1	Kg
Discos de corte para metal	5	Unidades
Discos de desbaste para metal	3	Unidades
Pintura anticorrosiva	4	Litros
Thinner estándar	1	Litro
Brochas	2	Unidades
Taquetes expansivos	25	Unidades
Pijas/tornillos para fijación	25	Unidades

## Alcance del Trabajo a Realizar

---

Este proyecto comprende la ejecución de diversas mejoras en la propiedad. Se realizará la impermeabilización de 30 metros cuadrados de azotea con manto asfáltico, garantizando la protección contra filtraciones. Se aplicará pintura de acabado de alta calidad en 40 metros cuadrados de superficie. Un especialista se encargará de la instalación completa de un calentador solar, incluyendo todas las conexiones hidrosanitarias necesarias. La cocina integral será instalada, incluyendo el ensamblaje de módulos, la colocación de cubiertas, tarja y grifería. Se instalará loseta en 60 metros cuadrados de piso y azulejo en 4 metros cuadrados de pared en el baño, asegurando un acabado estético y duradero. Adicionalmente, se realizará el cambio de 3 puertas existentes por nuevas puertas de madera, con sus respectivos marcos, bisagras y chapas. Finalmente, se fabricarán e instalarán protecciones de herrería para 5 ventanas, brindando seguridad y un diseño funcional. Todas las tareas se llevarán a cabo siguiendo los más altos estándares de calidad y seguridad.

## Condiciones de Entrega

---

- El trabajo se considera entregado al ejecutar todas las órdenes descritas.
- Los materiales listados son los estrictamente necesarios. Cualquier adicional requerirá autorización por escrito.
- Los tiempos son estimados basados en rendimientos estándar. Factores externos podrán modificarlos sin costo adicional.
- Este documento se entrega sin costo extra como parte del servicio de planeación.

---

**Firma de quien elabora**

Director de Proyecto

---

**Firma de conformidad del cliente**

Nombre y cargo

---

Documento generado automáticamente como parte del servicio de planeación inteligente. Sin costo adicional de elaboración.